

PRUEBAS

DIÁMETRO: 200mm

DIÁMETRO NOMINAL	200			
ARISTRA	1	2	3	PROMEDIO
DIAM INTER. TUBO (mm)	199,00	197,67	198,00	198,22
LONGITUD DE ENSAYO (mm)	148,67	144,333	139,00	143,555
ESPESOR DE PARED al (mm)	3,500	3,50	3,68	3,560
ESPESOR DE PARED al (mm)	4,82	4,92	4,76	4,567
PUEBLO DE CARGA (N)	0,368	0,299	0,313	0,325
DEFORMACIÓN VERTICAL	6,00	6,00	6,00	6,00
RIGIDEZ ANULAR (N/mm)	7,344	6,084	7,368	7,321
VELOCIDAD DE ENSAYO	5,00	mm/min		

CONTROL DE DEFORMACIÓN			
DEFORMACIÓN			
0,00			
1,20	0,10	0,073	0,074
2,40	0,181	0,138	0,141
3,60	0,256	0,187	0,203
4,80	0,313	0,231	0,261
6,00			0,313

50%

INCE MONTON S. R. L.
DIRECTOR